



# ความก้าวหน้าการเบิกจ่าย งบค่าเสื่อม

ปี	วงเงิน	เบิกจ่ายแล้ว		ยังไม่เบิกจ่าย	
		วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ
2563	61,948,716.62	59,657,216.62	96.30	2,291,500.00	3.70
2564	61,137,856.79	54,909,615.67	89.81	6,228,241.12	10.19
2565	60,972,742.36	4,685,054.01	7.68	56,287,688.35	92.32
<b>รวม</b>	<b>184,059,315.77</b>	<b>119,251,886.30</b>	<b>64.79</b>	<b>64,807,429.47</b>	<b>35.21</b>

ที่มา โปรแกรมงบค่าเสื่อม ณ 29 มีนาคม 2565

# ความก้าวหน้าการเบิกจ่าย งบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ 2563



วงเงิน	เบิกจ่ายแล้ว		ยังไม่เบิกจ่าย	
	วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ
61,948,716.62	59,657,216.62	96.30	2,291,500.00	3.70

รายการที่ขอขยายระยะเวลาในการดำเนินการ มี **2** รายการ วงเงิน 2,291,500 บาท

หน่วยแม่ข่าย	รายการ	งบค่าเสื่อมBC	สถานะ	ความก้าวหน้า
รพ.ห้วยยอด	ปรับปรุงซ่อมแซม รั้วคอนกรีต	841,500	3	4 งานค้าง อยู่ระหว่าง ดำเนินการงวดที่ 3 รอเบิกจ่าย งวดที่ 4 พร้อมกัน (ขยายเวลา ถึง 30 เม.ย. 65)
รพ.รัชฎา	รั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก	1,450,000	4	2 งานค้าง เบิกจ่ายแล้ว 1 งาน กำหนดส่งมอบงานงวด 2 สิ้นเดือน กพ.65 (ขยายเวลาถึง 30 มี.ย.65)

ที่มา โปรแกรมงบค่าเสื่อม ณ 29 มีนาคม 2565

# ความก้าวหน้าการเบิกจ่าย งบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ 2564



ชื่อหน่วยงาน	รายการ	วงเงิน	ยังไม่เบิกจ่าย			เบิกจ่ายเงินแล้ว		
			รายการ	วงเงิน	ร้อยละ	รายการ	วงเงิน	ร้อยละ
รพ.ตรัง	103	21,402,602.83	0	0.00	0	103	21,402,602.83	100.00
รพ.กันตัง	26	5,843,017.88	2	677,200.00	11.58	24	5,165,817.88	88.41
รพ.ย่านตาขาว	63	4,362,663.83	0	0.00	0	63	4,362,663.83	100.00
รพ.ปะเหลียน	73	7,782,401.12	6	3,255,841.12	41.83	67	4,526,560.00	58.16
รพ.สิเกา	32	2,679,287.77	2	100,000.00	3.73	30	2,579,287.77	96.27
รพ.ห้วยยอด	62	6,615,758.96	4	553,000.00	8.35	58	6,062,758.96	91.64
รพ.วังวิเศษ	42	5,244,637.52	2	1,257,000.00	23.96	40	3,987,637.52	76.03
รพ.นาโยง	47	2,782,107.23	0	0.00	0	47	2,782,107.23	100.00
รพ.รัษฎา	36	3,171,356.22	0	0.00	0	36	3,171,356.22	100.00
รพ.หาดสำราญ	15	1,254,023.43	2	385,200.00	30.71	13	868,823.43	69.28
รวม	499	61,137,856.79	18	6,228,241.12	0.8	481	54,909,615.67	89.81

# งบค่าเสื่อม ปิงบประมาณ 2564 ที่ยังไม่เบิกจ่าย

เครือข่าย	รายการ	จำนวน	งบค่าเสื่อมBC	สมทบเงินบำรุง	รวมเงิน	สถานการณ์งาน 7 มี.ค 65	สถานการณ์งาน 29 มี.ค 65
sw.ปะเหลียน	ซ่อมแซมปรับปรุงแผงกันสาดหลังคาทางขึ้นอาคารผู้ป่วยนอก	1	453,000.00	42,000.00	495,000.00	3	3
sw.ปะเหลียน	ซ่อมแซมปรับปรุงห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน	1	195,000.00	0	195,000.00	3	3
sw.ปะเหลียน	ปรับปรุงห้องให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉิน	1	300,000.00	0	300,000.00	3	3
sw.ปะเหลียน	ปรับปรุงระบบประปา	1	1,500,000.00	13,000.00	1,513,000.00	2	2
sw.ปะเหลียน	ปรับปรุงด้านหน้าอาคารผู้ป่วยนอก	1	315,641.12	21,408.88	337,050.00	3	3
sw.ปะเหลียน	ปรับปรุงพื้นที่ให้บริการอาคารผู้ป่วยนอก	1	492,200.00	0	492,200.00	2	2
sw.วังวิเศษ	ปรับปรุงห้องน้ำผู้ป่วยนอก	1	778,000.00	100,000.00	878,000.00	2	2
sw.วังวิเศษ	ปรับปรุงพื้นลานจอดรถผู้รับบริการ	1	479,000.00	19,000.00	498,000.00	2	2
sw.สีกา	ซ่อมแซมห้องน้ำชายและหญิงของผู้มารับบริการ	1	10,000.00	0	10,000.00	3	3
sw.สีกา	ปรับปรุงห้องส่งเสริมสุขภาพและให้คำปรึกษา	1	90,000.00	0	90,000.00	3	3
sw.ห้วยยอด	ยูนิตกำปั่น	1	460,000.00	0	460,000.00	3	4
sw.ห้วยยอด	เครื่องตัดไฟฟ้าทางกันตกรรรม	1	40,000.00	0	40,000.00	3	4
sw.ห้วยยอด	โคมไฟตรวจภายใน/ผ่าตัดเล็ก	1	18,000.00	0	18,000.00	3	3
sw.ห้วยยอด	เครื่องวัดความยาวรากฟัน	1	35,000.00	0	35,000.00	3	4
sw.หาดสำราญ	ปรับปรุงฝ้าเพดานตึกผู้ป่วยใน 30 เตียง	1	107,200.00	0	107,200.00	3	3
sw.หาดสำราญ	ปรับปรุงห้องพิเศษ	3	278,000.00	11,200	390,000.00	3	4
	<b>รวมทั้งหมด</b>	<b>18</b>					

1 : จัดทำแผน    2 : ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้างแล้ว    3 : ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว    4 : ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว    5 : เบิกจ่ายแล้ว

# งบค่าเสื่อม ประจำปีงบประมาณ 2564 รายการที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน

หน่วยบริการ แม่ข่าย	ประเภทแผน	รายการ	จำนวน	งบค่าเสื่อมBC	สมทบเงิน บำรุง	งบอื่นๆ	รวมเงิน	สถานะการ ดำเนินงาน	
สว.ปะเหลียน	วงเงินหน่วยบริการ สังกัดส.ป.สธ.	ปรับปรุงพื้นที่ ให้บริการอาคาร ผู้ป่วยนอก	1	492,200.00	0	0	492,200.00	2	ขอเปลี่ยนแปลง รายการ โครงการ สปสช. ตอบกลับ
สว.ปะเหลียน	วงเงินระดับเขต	ปรับปรุงระบบประปา	1	1,500,000.00	13,000.00	0	1,513,000.00	2	ขึ้นประกาศประกวด ราคาจ้าง
สว.วังวิเศษ	วงเงินระดับเขต	ปรับปรุงห้องน้ำ ผู้ป่วยนอก	1	778,000.00	100,000.00	0	878,000.00	2	อยู่ระหว่างทำราคา กลาง
สว.วังวิเศษ	วงเงินหน่วยบริการ สังกัดส.ป.สธ.	ปรับปรุงพื้นลานจอด รถผู้รับบริการ	1	479,000.00	19,000.00	0	498,000.00	2	ทำราคากลางเสร็จแล้ว รอทำสัญญาภายใน อาทิตย์หน้า

1 : จัดทำแผน    2 : ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้างแล้ว    3 : ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว    4 : ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว    5 : เบิกจ่ายแล้ว

# ความก้าวหน้าการเบิกจ่าย งบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ 2565



ชื่อนักงงาน	รายการ	วงเงิน	ยังไม่เบิกจ่าย			เบิกจ่ายเงินแล้ว		
			รายการ	วงเงิน	ร้อยละ	รายการ	วงเงิน	ร้อยละ
สว.ตริง	98	22,162,438.14	96	21,994,438.14	99.24	2	168,000.00	0.76
สว.กันตัง	22	6,167,369.52	22	6,167,369.52	100.00	0	0.00	0.00
สว.ย่านตาขาว	43	2,575,032.08	35	2,317,732.08	90.01	8	257,300.00	9.99
สว.ปะเหลียน	51	3,641,729.05	7	2,068,329.05	56.80	44	1,573,400.00	43.20
สว.สิกา	48	6,072,677.11	42	5,297,477.11	87.23	6	775,200.00	12.77
สว.ห้วยยอด	13	3,561,763.37	11	3,360,300.00	94.34	2	201,463.37	5.66
สว.วังวิเศษ	60	4,234,593.11	60	4,234,593.11	100.00	0	0.00	0.00
สว.นาร์ียง	42	2,377,802.64	18	768,112.00	32.30	24	1,609,690.64	67.70
สว.รัชฎา	79	8,943,000.01	79	8,943,000.01	100.00	0	0.00	0.00
สว.หาดสำราญ	4	1,236,337.33	3	1,136,337.33	91.91	1	100,000.00	8.09
<b>รวม</b>	<b>460</b>	<b>38,810,304.22</b>	<b>373</b>	<b>34,293,250.21</b>	<b>88.36</b>	<b>85</b>	<b>4,517,054.01</b>	<b>11.64</b>

# งบค่าเสื่อม ประจำปีงบประมาณ 2565 รายการที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน

ลำดับ	หน่วยบริการ	จำนวน (รายการ)	วงเงิน (บาท)
1	สพ.ตรัง	33	8,744,427.00
2	สพ.กันตัง	20	5,888,469.52
3	สพ.ย่านตาขาว	7	3,439,777.11
4	สพ.ปะเหลียน	5	1,356,329.05
5	สพ.สีกา	1	20,812.00
6	สพ.ห้วยยอด	56	7,795,793.01
7	สพ.วังวิเศษ	60	4,234,593.11
8	สพ.นาโยง	28	2,080,732.08
9	สพ.รัษฎา	7	17,000.00
10	สพ.หาดสำราญ	2	899,037.33
	<b>รวม</b>	<b>219</b>	<b>34,476,970.21</b>

1 : จัดทำแผน    2 : ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้างแล้ว    3 : ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว    4 : ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว    5 : เบิกจ่ายแล้ว

# ข้อสั่งการ ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 12



1. งบค่าเสื่อมปี 2564 และปี 2565 หาก**ไม่สามารถท่อนี้ผูกพันได้ภายใน**  
30 กันยายน 2565 เขตสุขภาพที่ 12 จะถึงงบที่จัดสรรคืน
2. งบค่าเสื่อมปี 2564 หาก**ดำเนินการเบิกจ่ายไม่เสร็จสิ้นภายใน**  
30 กันยายน 2565 จะติด Blacklist เขตสุขภาพที่ 12  
ไม่จัดสรรงบในปี 2566