

ติดตามความก้าวหน้าการลงทุน

ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง

วันที่ 28 สิงหาคม 2562

ห้องประชุมจรัส สุวรรณเวลา

สรุปความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณปี 2562 (ณ วันที่ 28 ส.ค. 2562)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ครุภัณฑ์		สิ่งก่อสร้าง		รวม			หมายเหตุ
		รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน	ร้อยละ	
1	เบิกจ่ายแล้ว	44	11,300,800.00	6	4,173,863.72	50	15,474,663.72	30.86	
2	Po แล้ว / รอเบิกจ่าย	4	1,028,000.00	6	31,194,840.00	10	32,222,840.00	64.26	
3	ลงนามสัญญาแล้ว รอทำ PO	0	-	0	-	0	-	-	
4	ได้ผู้ขาย/ผู้รับจ้างแล้วรอลงนามสัญญา	1	550,000.00	0	-	1	550,000.00	1.10	
5	ยังไม่ได้ผู้รับจ้าง/ผู้ขาย	1	1,550,000.00		-	1	1,550,000.00	3.09	
6	คืบงบบประมาณ	-	-	0	-	0	-	-	
7	คงเหลือ		-				-		
	- เหลือจากก่อนนี้		-		347,996.28		347,996.28	0.69	แจ้งคืน สปแล้ว ตามหนังสือ ที่ ตง 0032.001/ว1372 ลว 16 ส.ค.62
รวม		50	14,428,800.00	12	35,716,700.00	62	50,145,500.00	100.00	

หมายเหตุ

ได้รับจัดสรร ครุภัณฑ์ 50 รายการ สิ่งก่อสร้าง 14 รายการ
คินงบประมาณสิ่งก่อสร้าง 2 รายการ และครุภัณฑ์ 1 รายการ

1. รายการที่ได้ผู้รับจ้าง/ผู้ขายแล้วรอลงนามสัญญา 1 รายการ

ตู้อบเด็ก โรงพยาบาลโยง วงเงิน 550,000 บาท

อยู่ระหว่างแจ้งลงนามสัญญา

(มีการอุทธรณ์ ต้องเสนอหาหรือกรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลางตอบ
กลับแล้วให้ลงนามสัญญาได้)

2.รายการที่ยังไม่ได้ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง 1 รายการ คืบงบประมาณ

เครื่องมือคว้านโพรงกระดูก รพ.ห้วยยอด วงเงิน 1,550,000 บาท

- 28 ก.พ. 62 ดำเนินการด้วยวิธี E-bidding ครั้งที่ 1 ได้ผู้ขาย
- 2 เม.ย. 62 ผู้ขายแจ้งไม่มาลงนามสัญญา เนื่องจากเสนอราคาผิดพลาด เสนอราคาต่ำกว่าราคาทุน
- 25 มิ.ย.62 ขอยกเลิกดำเนินการครั้งที่ 1 และขอดำเนินการครั้งที่ 2 มีการแก้ไขเอกสาร 4 ครั้ง
- 22 ส.ค. 62 เสนอรายงานผล,แจ้งเป็นผู้ที่จ้างงาน,ขอความเห็นชอบแผนและอนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง,แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนา
คุณภาพบริการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ระยะเร่งด่วน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รายการครุภัณฑ์โครงการพัฒนาคุณภาพและบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ระยะเร่งด่วน ของ สสจ.ตรัง

ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ลำดับ	โครงการ / ประเภทรายจ่าย / รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคา	รวมเงิน
1	เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) พร้อมตู้ตั้งพื้นจอแสดงผล และระบบสัญญาณเตือน	4	เครื่อง	95,000.00	380,000.00
2	เครื่องผลิตออกซิเจนขนาด 10 ลิตร	20	เครื่อง	40,000.00	800,000.00
3	เครื่องปั่นฮีมาโตคริต	10	เครื่อง	80,000.00	800,000.00
4	เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ (Doptone)	10	เครื่อง	30,000.00	300,000.00
5	เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขนาดใหญ่ (Autoclave) ขนาด 40 ลิตร	10	เครื่อง	95,000.00	950,000.00
6	เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (Pulse Oximeter) ชนิดพกพา สำหรับบริการปฐมภูมิ	10	เครื่อง	20,000.00	200,000.00
7	เครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ	20	เครื่อง	70,000.00	1,400,000.00
8	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	10	เครื่อง	22,000.00	220,000.00
	รวม	94			5,050,000.00

ส่งมอบแล้ว

ดำเนินการครั้งที่ 2

ความก้าวหน้า

ส่งมอบของแล้ว จำนวน 4 รายการ

1. เครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด 10 ลิตร จำนวน 20 เครื่อง

➤ ส่งมอบวันที่ 9 ส.ค. 62

2. เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ (Doptone)

จำนวน 10 เครื่อง

➤ ส่งมอบวันที่ 15 ส.ค. 62

ความก้าวหน้า

ส่งมอบของแล้ว จำนวน 4 รายการ

3. เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด
(Pulse Oximeter) ชนิดพกพา สำหรับบริการปฐมภูมิ
จำนวน 10 เครื่อง

➤ ส่งมอบวันที่ 15 ส.ค. 62

4. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
จำนวน จำนวน 10 เครื่อง

➤ ส่งมอบวันที่ 7 ส.ค. 62

ความก้าวหน้า

ดำเนินการครั้งที่ 2 โดยวิธี E-bidding จำนวน 4 รายการ

1. เครื่องกระตุกไฟหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) พร้อมตู้ตั้งพื้น จอแสดงผล และระบบสัญญาณเตือน จำนวน 4 เครื่อง ราคาเครื่องละ 95,000 บาท รวม 380,000 บาท
2. เครื่องปั๊มสีมาโตคริต จำนวน 10 เครื่อง ราคาเครื่องละ 80,000 บาท รวม 800,000 บาท

3. เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขนาดใหญ่ (Autoclave) ขนาด 10 ลิตร
จำนวน 10 เครื่อง ราคาเครื่องละ 95,000 บาท รวม
950,000 บาท
4. เครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ
จำนวน 20 เครื่อง ราคาเครื่องละ 70,000 บาท รวม
1,400,000 บาท

ขั้นตอนปัจจุบัน : ทำรายงานร่างเอกสารประกวดราคา (ดำเนินการครั้งที่ 2)

งบประมาณตามแผนปฏิบัติการจังหวัดตรัง
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สรุปความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดตรัง ปีงบประมาณ 2562

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	จำนวน(รายการ)	วงเงิน(บาท)	ขั้นตอนปัจจุบัน
1	โครงการเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ : Age-Friendly Cities จังหวัดตรัง		9,968,600.00	
	1. กิจกรรม Intermediate Care จัดหาเครื่องมือทางการแพทย์ที่จำเป็นในการให้บริการรักษาพยาบาลผู้สูงอายุ (รพ.ตรัง)	ครุภัณฑ์ 6 รายการ	805,200.00	
	2. กิจกรรม อารยสถาปัตย์ (ปรับปรุงห้องตรวจ ห้องน้ำ ห้องอาบน้ำ ทางลาด ราวจับทางเดิน ฯ เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ ใน รพ. 10 แห่ง)	'ครุภัณฑ์ 1 รายการ+ สิ่งก่อสร้าง 17 รายการ	8,464,500.00	
	3. กิจกรรมปรับปรุงสวนหย่อม และลานกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ (รพ. กันตัง และ รพ.ปะเหลียน)	สิ่งก่อสร้าง 3 รายการ	698,900.00	

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง

ลำดับ ที่	รายละเอียดงบประมาณ/โครงการ	จำนวนงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	วิธีการ	ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง
1	โครงการเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ: Age-Friendly Cities จังหวัดตรัง	9,968,600.00		
	1.1 กิจกรรม Intermediate Care จัดทำเครื่องมือทางการแพทย์ที่จำเป็นในการให้บริการ	805,200.00		
	รักษาพยาบาลผู้สูงอายุ (รพ.ตรัง)			
	*ค่าครุภัณฑ์	805,200.00		
	(1) เครื่องวัดแรงบีบมือแบบดิจิตอล 1 เครื่อง	16,600.00	e-bidding	เสนอรายงานผลการพิจารณา
	(2) เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า 3 เตียง	150,000.00		
	(3) จักรยานออกกำลังกายแบบบังคับได้ 1 เครื่อง	110,600.00		
	(4) จักรยานออกกำลังกาย 1 เครื่อง	98,000.00		
	(5) ชุดอุปกรณ์และกระตุ้นการกีดกันด้วยระบบไฟฟ้าบำบัดแบบพกพา 1 เครื่อง	250,000.00		
	(6) อุปกรณ์กระตุ้นระบบประสาทที่ดำเนินการสัมผัส 1 เครื่อง	180,000.00		

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง

ลำดับ ที่	รายละเอียดงบประมาณ/โครงการ	จำนวนงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	วิธีการ	ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง
	1.2 กิจกรรม อารยสถาปัตยกรรม (ปรับปรุงห้องตรวจ ห้องน้ำ ห้องอาบน้ำ ทางลาด รววจับ ทางเดิน ฯ เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ ใน รพ 10 แห่ง)	8,464,500.00		
	งบลงทุน	8,464,500.00		
	*ค่าครุภัณฑ์	1,107,500.00		
	(1) แผงปมกดภายในลิฟท์สำหรับคนพิการพร้อมสติ๊กเกอร์เบลล์ จำนวน 5 ชุด รพ.ตรัง	398,040.00	เจาะจง	ผวจ.ตรัง อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงแผน งบประมาณ จากค่าครุภัณฑ์ เป็นค่าใช้จ่าย (ค่าจ้าง) 23 ส.ค.62 (ปรับลด งบม.จาก 1,107,500 บาท เป็น 398,040 บาท คงเหลือ 709,460 บาท
	*ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,357,000.00		
	(1) ปรับปรุงห้องน้ำผู้ป่วย พร้อมติดตั้งสัญญาณฉุกเฉิน 39 ห้องๆละ 52,230.77 บาท รพ.ตรัง	2,037,000.00	e-bidding	ดำเนินการครั้งที่ 2 (เนื่องจากมีผู้เสนอราย เดียวและเสนอไม่ถูกต้องตามเงื่อนไข) อยู่ ขั้นตอนประกาศประกวดราคา ครั้งที่ 2 กำหนดเสนอราคา 3 ก.ย.62
	(2) ปรับปรุงพื้นที่นั่งรอรับสำหรับผู้สูงอายุ รพ.กันตัง	600,000.00	e-bidding	เสนอสัญญา
	(3) ปรับปรุงทางลาด และราวจับระหว่างอาคาร รพ.นาโยง	448,000.00	เจาะจง	ลงนามสัญญาแล้ว
	(4) ต่อเติมห้องพักผู้ป่วยสูงอายุ ห้องน้ำ และห้องอาบน้ำ 4 เตียง รพ.วังวิเศษ	900,000.00	e-bidding	เสนอรายงานผลการพิจารณา+อนุมัติสั่งจ้าง 23 ส.ค.62

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง

ลำดับ ที่	รายละเอียดงบประมาณ/โครงการ	จำนวนงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	วิธีการ	ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง
	(5) ปรับปรุงทางลาด,ราวจับ 1 รายการ รพ.ห้วยยอด	179,000.00	เจาะจง	เสนอรายงานผลการพิจารณา+อนุมัติสั่งจ้าง 21 ส.ค.62 (กำลังร่างสัญญา)
	(6) ปรับปรุงห้องตรวจผู้สูงอายุ 1 ห้อง รพ.ห้วยยอด	200,000.00	เจาะจง	พวจ.ให้ทบทวนคุณสมบัติผู้รับจ้างใหม่ (ให้ผู้รับ จ้างมีหนังสือรับรองผลงานจากหน่วยงานของ รัฐ)
	(7) ปรับปรุงหลังคาที่จอดรถผู้สูงอายุและผู้พิการ รพ.ห้วยยอด	494,000.00	เจาะจง	เสนอรายงานผลการพิจารณา+อนุมัติสั่งจ้าง 21 ส.ค.62 (กำลังร่างสัญญา)
	(8) สร้างทางลาดและราวจับสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ รพ.ย่านตาขาว	400,000.00	เจาะจง	ลงนามสัญญาแล้ว
	(9) ก่อสร้างทางเดิน ราวจับหลังคาเบา ระยะทาง 71 เมตร รพ.รัชฎา	284,000.00	เจาะจง	รายงานรูปแบบรายการ+กค.ราคากลาง
	(10) ก่อสร้างราวจับทางเดิน รพ.สิเกา	306,100.00	เจาะจง	ลงนามสัญญาแล้ว
	(11) ปรับปรุงทางลาด รพ.สิเกา	320,000.00	เจาะจง	ลงนามสัญญาแล้ว
	(12) ปรับปรุงราวจับห้องน้ำ รพ.ปะเหลียน	40,300.00	เจาะจง	เสนอสัญญา (ส่งแก้ไขใบจดทะเบียนการค้า)
	(13) ปรับปรุงราวจับทางเดินภายในอาคาร รพ.ปะเหลียน	170,500.00	เจาะจง	เสนอสัญญา (ส่งแก้ไขใบจดทะเบียนการค้า)
	(14) ปรับปรุงห้องน้ำสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการตีผู้ป่วยใน รพ.ปะเหลียน	199,000.00	เจาะจง	เสนอสัญญา (ส่งแก้ไขใบจดทะเบียนการค้า)
	(15) ปรับปรุงทางสำหรับรถเข็นผู้สูงอายุ รพ.ปะเหลียน	50,000.00	เจาะจง	เสนอสัญญา (ส่งแก้ไขใบจดทะเบียนการค้า)
	(16) ก่อสร้างทางลาด หลังคา พร้อมราวจับ รพ.หาดสำราญ	300,000.00	เจาะจง	ส่งเบิกจ่ายแล้ว
	(17) ปรับปรุงห้องน้ำสำหรับผู้สูงอายุและผู้รับบริการทั่วไป รพ.หาดสำราญ	429,100.00	เจาะจง	ลงนามสัญญาแล้ว

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง

ลำดับ ที่	รายละเอียดงบประมาณ/โครงการ	จำนวนประมาณที่ ได้รับจัดสรร	วิธีการ	ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง
	1.3 กิจกรรมปรับปรุงสวนหย่อม และลานกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ (รพ.กันตัง และ รพปะเหลียน)	698,900.00		
	*ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	698,900.00		
	(1) ปรับปรุงสวน รพ.กันตัง	298,900.00	เจาะจง	ลงนามสัญญาแล้ว
	(2) ก่อสร้างลานกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุพร้อมอุปกรณ์ออกกำลังกาย รพปะเหลียน	300,000.00	เจาะจง	เสนอสัญญา (ส่งแก้ไขใบจดทะเบียนการค้า)
	(3) ปรับปรุงสวนหย่อมสำหรับผู้สูงอายุ รพปะเหลียน	100,000.00	เจาะจง	เสนอสัญญา (ส่งแก้ไขใบจดทะเบียนการค้า)

ข้อมูล ณ วันที่ 28 ส.ค.62