

สรุปความก้าวหน้าการดำเนินงาน
งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม)
ประจำปีงบประมาณ 2561-2562

ข้อมูล ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2562

สรุปสถานการณ์ดำเนินงาน (ตามจำนวนรายการ) ปีงบประมาณ 2561 จังหวัดตรัง (รวมระดับเขต จังหวัด และหน่วยบริการ)

รหัสหน่วยบริการ	งบประมาณตามแผน	รายการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จัดทำแผนการจ้างแล้ว		ขออนุมัติจัดจ้างแล้ว		ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว		ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว		เบิกจ่ายเงินแล้ว				ร้อยละการเบิกจ่าย			
			จำนวนรายการ	ร้อยละ	จำนวนรายการ	ร้อยละ	จำนวนรายการ	ร้อยละ	จำนวนรายการ	ร้อยละ	จำนวนรายการ	ร้อยละ	จำนวนรายการ	ร้อยละ	งบตามแผน	เงินเหลือจ่าย		%เงินเหลือจ่าย		
10683 รพ.ตรัง	21,052,300.18	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	100	21,052,300.18	20,975,750.18	76,550.00	0.36	99.64
11407 รพ.กันตัง	6,124,230.93	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	100	6,124,230.93	5,414,761.93	709,469.00	11.58	88.42
11408 รพ.ย่านตาขาว	6,338,239.75	7	0	0	0	0	3	42.9	0	0	0	0	0	4	57.1	1,703,000.00	1,616,000.00	87,000.00	5.11	25.50
11409 รพ.ปะเหลียน	5,517,411.51	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	100	5,517,411.51	4,987,500.00	529,911.51	9.6	90.40
11410 รพ.สิเกา	4,488,392.71	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59	100	4,488,392.71	4,358,242.71	130,150.00	2.9	97.10
11411 รพ.ห้วยยอด	8,159,029.09	64	0	0	0	0	21	32.8	10	15.6	0	0	0	33	51.6	2,307,486.09	2,296,306.09	11,180.00	0.48	28.14
11412 รพ.วังวิเศษ	3,218,304.37	43	0	0	0	0	0	0	1	2.33	0	0	0	42	97.7	2,646,600.00	2,569,109.48	77,490.52	2.93	79.83
11413 รพ.นาโยง	5,614,152.33	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	100	5,614,152.33	5,508,400.00	105,752.33	1.88	98.12
14139 รพ.รัฐา	2,117,218.63	34	0	0	0	0	0	0	1	2.94	0	0	0	33	97.1	1,717,218.63	1,632,278.63	84,940.00	4.95	77.10
28817 รพ.หาดสำราญ	1,766,084.80	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	100	1,766,084.80	1,757,840.00	8,244.80	0.47	99.53
รวม	64,395,364.30	353	0	0	0	0	24	6.8	12	3.4	0	0	0	317	89.8	52,936,877.18	51,116,189.02	1,820,688.16	3.44	79.38

สรุปสถานการณ์ดำเนินงาน (ตามจำนวนรายการ) ปีงบประมาณ 2562 จังหวัดตรัง (รวมระดับเขต จังหวัด และหน่วยบริการ)

รหัสหน่วยบริการ	งบประมาณตามแผน	รายการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จัดทำแผนการจ้างแล้ว		ขออนุมัติจัดจ้างแล้ว		ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว		ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว		เบิกจ่ายเงินแล้ว				ร้อยละการเบิกจ่าย		
			จำนวนรายการ	ร้อยละ	จำนวนรายการ	ร้อยละ	จำนวนรายการ	ร้อยละ	จำนวนรายการ	ร้อยละ	จำนวนรายการ	ร้อยละ	จำนวนรายการ	ร้อยละ	งบตามแผน	เงินเหลือจ่าย		%เงินเหลือจ่าย	
10683 รพ.ตรัง	22,597,515.39	82	26	31.71	2	2.44	3	3.66	29	35.37	0	0	22	26.83	9,640,505.00	9,557,050.00	83,455.00	0.87	42.29
11407 รพ.กันตัง	9,611,106.18	54	1	1.85	0	0	20	37.04	9	16.67	6	11.11	18	33.33	2,489,393.18	2,320,630.00	168,763.18	6.78	24.15
11408 รพ.ย่านตาขาว	4,779,311.76	44	19	43.18	0	0	6	13.64	3	6.82	1	2.27	15	34.09	666,900.00	656,860.00	10,040.00	1.51	13.74
11409 รพ.ปะเหลียน	4,452,328.31	31	26	83.87	0	0	0	0	0	0	2	6.45	3	9.68	139,893.80	139,893.80	0	0	3.14
11410 รพ.สิเกา	3,997,376.44	67	2	2.99	0	0	0	0	1	1.49	0	0	64	95.52	3,547,885.00	3,497,955.00	49,930.00	1.41	87.51
11411 รพ.ห้วยยอด	6,171,179.33	68	30	44.12	0	0	1	1.47	11	16.18	1	1.47	25	36.76	1,725,918.69	1,701,520.00	24,398.69	1.41	27.57
11412 รพ.วังวิเศษ	3,128,990.85	49	0	0	0	0	4	8.16	2	4.08	1	2.04	42	85.71	2,119,350.00	2,012,558.30	106,791.70	5.04	64.32
11413 รพ.นาโยง	3,203,213.98	28	5	17.86	0	0	6	21.43	2	7.14	1	3.57	14	50	903,938.86	855,990.00	47,948.86	5.3	26.72
14139 รพ.รัฐา	3,195,701.58	37	0	0	0	0	2	5.41	0	0	1	2.7	34	91.89	2,150,701.58	2,043,779.58	106,922.00	4.97	63.95
28817 รพ.หาดสำราญ	1,361,200.60	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	100	1,361,200.60	1,332,100.60	29,100.00	2.14	97.86
รวม	62,497,924.42	477	109	22.85	2	0.42	42	8.81	57	11.95	13	2.73	254	53.25	24,745,686.71	24,118,337.28	627,349.43	2.54	38.59

**เปรียบเทียบความก้าวหน้าการดำเนินงาน
งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม)**

รหัสหน่วยบริการ	ชื่อหน่วยงาน	จำนวน รายการ ทั้งหมด	จำนวนรายการที่ยังไม่ลงนามสัญญา (ปี 2561)		จำนวน รายการ ทั้งหมด	จำนวนรายการที่ยังไม่ลงนามสัญญา (ปี 2562)	
			10 ก.ค.62	17 ส.ค.62		10 ก.ค.62	27 ส.ค.62
			10683	รพ.ตรัง		25	0
11407	รพ.กันตัง	28	0	0	54	27	21
11408	รพ.ย่านตาขาว	7	3	3	44	27	25
11409	รพ.ปะเหลียน	33	0	0	31	28	26
11410	รพ.สิเกา	59	0	0	67	2	2
11411	รพ.ห้วยยอด	64	22	21	68	43	31
11412	รพ.วังวิเศษ	43	0	0	49	11	4
11413	รพ.นาโยง	32	0	0	28	11	11
14139	รพ.รัชฎา	34	1	0	37	2	2
28817	รพ.หาดสำราญ	28	0	0	17	0	0
	รวม	353	26	24	477	206	153

การดำเนินการกรณีที่ยังไม่ลงนามสัญญา ปี 2561

รพ.ย่านตาขาว (3 รายการ)

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	สถานะเดิม	ความก้าวหน้า
ซ่อมเปลี่ยนหลังคา เพดานและระบบไฟฟ้าอาคาร 10 เตียง (ระดับเขต)	900,000	ขออนุมัติขยายเวลาและเก็บรักษาเงินจนถึงวันที่ 31 มี.ค.63	แต่งตั้งกรรมการกำหนดแบบรูปรายการเรียบร้อยแล้ว กำลังจัดทำรายงานแบบรูปรายการและราคากลาง
ปรับปรุงอาคารผู้ป่วยตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน (ระดับจังหวัด)	1,450,000		
ปรับปรุงอาคารผู้ป่วยตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน (ระดับหน่วยบริการ)	2,285,239.75		

รพ.รัชฎา (1 รายการ)

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	สถานะเดิม	ความก้าวหน้า
ปรับปรุงอาคารผู้ป่วยใน (ระดับเขต)	400,000	ขออนุมัติขยายเวลาและเก็บรักษาเงินจนถึงวันที่ 31 มี.ค.63	ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว

การดำเนินการกรณีที่ยังไม่ลงนามสัญญา (ต่อ)

รพ.ห้วยยอด (22 รายการ)

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	สถานะเดิม	ความก้าวหน้า
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารผู้ป่วย (ระดับเขต)	800,000	การขยายเวลา ระยะเวลาถึง ก.พ. 2563	แต่งตั้งกรรมการกำหนดแบบรูป
เครื่องตรวจสอบสมรรถภาพทารกใน ครรภ์ 1 รายการ (ระดับจังหวัด)	310,000	รอส่งของ ระยะเวลา ส่งของ 120 วัน	รอส่งของ
เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิดไบ เฟสลิคแบบจอสีพร้อมภาคยวัต คาร์บอนฯ และออกซิเจน 3 รายการ (ระดับจังหวัด)	1,280,000	ขออนุมัติดำเนินการ แล้ว	รออนุมัติลงนามสัญญา

การดำเนินการกรณีที่ยังไม่ลงนามสัญญา (ต่อ)

รพ. ห้วยยอด

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	สถานะเดิม	ความก้าวหน้า
รายการครุภัณฑ์ 19 รายการ (ระดับหน่วยบริการ)	3,097,200	อยู่ระหว่างขออนุมัติ ดำเนินการ	ขณะนี้อยู่ขั้นตอนการขอยกเลิกครั้งที่ 1 และขอดำเนินการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 ซึ่งคาดว่าจะ สามารถลงนาม สัญญา ภายใน ก.ย.62 และสามารถส่งมอบ ของภายในเดือน ธ.ค.62

สรุปการจัดสรรงบประมาณค่าบริการทางการแพทย์ ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ประจำปี 2563

ลำดับ	ชื่อหน่วยบริการ	ระดับหน่วยบริการ	ระดับจังหวัด	ระดับเขต
	(เครือข่าย)	ไม่เกิน 70%	ไม่เกิน 20%	ไม่เกิน 10%
1	รพ.ตรัง	18,268,395.78	3,181,500.00	-
2	รพ.กันตัง	4,663,041.38	1,436,492.58	300,000.00
3	รพ.ย่านตาขาว	3,302,582.23	1,409,000.00	1,200,000.00
4	รพ.ปะเหลียน	3,213,545.76	1,910,000.00	300,000.00
5	รพ.สิเกา	2,221,548.75	729,500.00	-
6	รพ.ห้วยยอด	5,216,833.89	1,839,000.00	1,200,000.00
7	รพ.วังวิเศษ	2,300,077.33	538,500.00	-
8	รพ.นาโยง	2,257,057.20	420,500.00	500,000.00
9	รพ.รัชฎา	1,611,651.90	666,000.00	1,850,000.00
10	รพ.หาดสำราญฯ	966,489.82	447,000.00	-
	รวม	44,021,224.04	12,577,492.58	5,350,000.00
		รวมทั้งสิ้น		61,948,716.62

ขอความร่วมมือเร่งรัดดำเนินการ ดังนี้

บันทึกข้อมูลแผนในโปรแกรมบริหารจัดการงบประมาณเชื่อมโยง ของ สปสช. (ระดับหน่วยบริการ ระดับจังหวัด และระดับเขต) โดยออก รายงานแผน และเสนอสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเห็นชอบ และกลุ่ม งานพัฒนายุทธศาสตร์ รวบรวมข้อมูล ส่งให้ สปสช. พิจารณาอนุมัติ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2562

การโอนงบประมาณ

สปสช. เขต 12 สงขลา เสนอแผนให้กับ อปสช. เพื่อพิจารณา อนุมัติภายในเดือนกันยายน 2562 และโอนงบประมาณให้กับหน่วย บริการในเดือนตุลาคม 2562