

ติดตามความก้าวหน้าการลงทุน

ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง

วันที่ 1 ตุลาคม 2562

ห้องประชุมจรัส สุวรรณเวลา

สรุปความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณปี 2562 (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ครุภัณฑ์		สิ่งก่อสร้าง		รวม			หมายเหตุ
		รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน	ร้อยละ	
1	เบิกจ่ายแล้ว	45	11,448,800.00	8	6,446,343.72	53	17,895,143.72	37.09	
2	Po แล้ว / รอเบิกจ่าย	5	1,429,500.00	6	28,922,360.00	11	30,351,860.00	62.91	
3	ลงนามสัญญาแล้ว รอทำ PO	0	-	0	-	0	-	-	
4	ได้ผู้ขาย/ผู้รับจ้างแล้วรอลงนามสัญญา	0	-	0	-	0	-	-	
5	ยังไม่ได้ผู้รับจ้าง/ผู้ขาย	0	-		-	0	-	-	
6	คืบงบประมาณ	-	-	0	-	0	-	-	
7	คงเหลือ		-				-		
	- เหลือจากก่อนนี้		-		-		-	-	
รวม		50	12,878,300.00	14	35,368,703.72	64	48,247,003.72	100.00	

งบประมาณตามแผนปฏิบัติการจังหวัดตรัง
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562



โครงการเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ (Age – Friendly Cities) จังหวัดตรัง



สรุปความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดตรัง ปีงบประมาณ 2562
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	จำนวน(รายการ)	วงเงิน(บาท)
1	โครงการเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ : Age-Friendly Cities จังหวัดตรัง	27 รายการ	9,968,600.00
	1. กิจกรรม Intermediate Care จัดหาเครื่องมือทางการแพทย์ที่จำเป็นในการให้บริการรักษาพยาบาลผู้สูงอายุ (รพ.ตรัง)	ครุภัณฑ์ 6 รายการ	805,200.00
	2. กิจกรรม อารยสถาปัตยกรรม (ปรับปรุงห้องตรวจ ห้องน้ำ ห้องอาบน้ำ ทางลาด ราวจับทางเดิน ฯ เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ ใน รพ. 10 แห่ง)	'ครุภัณฑ์ 1 รายการ+ สิ่งก่อสร้าง 17 รายการ	8,464,500.00
	3. กิจกรรมปรับปรุงสวนหย่อมและลานกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ (รพ.กันตัง และ รพ.ปะเหลียน)	สิ่งก่อสร้าง 3 รายการ	698,900.00

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ขั้นตอน	จำนวน (รายการ)	จำนวนงบประมาณ (บาท)	ร้อยละ
• เบิกจ่าย	3	1,148,000.00	11.52
• ลงนามสัญญาแล้ว	22	7,914,540.00	79.39
• คืบงบประมาณ	2	906,060.00	9.09
- คงเหลือจากการเปลี่ยนแปลง งบประมาณ 709,460 บาท			
- คืบงบประมาณเนื่องจากมี ปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์สินค้า เลยไม่มา ลงนามสัญญา 196,600 บาท			
รวม	27	9,968,600.00	100.00

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง

ลำดับ ที่	รายละเอียดงบประมาณ/โครงการ	จำนวนงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	วิธีการ	ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง
(4)	จักรยานออกกำลังกาย 1 เครื่อง	98,000.00	เจาะจง	ขออนุมัติซื้อแล้ว แจ้งให้บริษัทมาเสนอราคา (3 ก.ย.62ไม่มีผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวิธีดำเนินการจาก e-bidding เป็นเฉพาะเจาะจง)
(5)	ชุดอุปกรณ์ฝึกและกระตุ้นการกลืนด้วยระบบไฟฟ้าบำบัดแบบพกพา 1เครื่อง	250,000.00	e-bidding	ขออนุมัติซื้อแล้ว แจ้งให้บริษัทมาเสนอราคา (ได้ผู้ขายแล้ว 2 ก.ย.62 (บ.ออดโต บ็อก เซาท์ อีสต์ เอเชีย จก.)
(6)	อุปกรณ์กระตุ้นระบบประสาทด้านการสัมผัส 1 เครื่อง	180,000.00	e-bidding	ขออนุมัติซื้อแล้ว แจ้งให้บริษัทมาเสนอราคา (ได้ผู้ขายแล้ว 2 ก.ย. 62 (หจก.สยามเฮลท์ รี แอสบิลิเทชั่น)
1.2	กิจกรรม อารยสถาปัติย์ (ปรับปรุงห้องตรวจ ห้องน้ำ ห้องอาบน้ำ ทางลาด รววจับ ทางเดิน ฯ เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ ใน รพ. 10 แห่ง)	8,464,500.00		
	งบลงทุน	8,464,500.00		
	*ค่าครุภัณฑ์	1,107,500.00		
(1)	แผงปุ่มกดภายในลิฟท์สำหรับคนพิการพร้อมสติ๊กเกอร์เบลล์ จำนวน 5 ชุด รพ.ตรัง	398,040.00	เจาะจง	เสนอรายงานขอซื้อ+เสนอราคา (ผวจ.ตรัง อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงแผน งบประมาณ จากค่าครุภัณฑ์ เป็นค่าใช้จ่าย (ค่าจ้าง) 23 ส.ค.62 (ปรับลด งบมาจาก 1,107,500 บาท เป็น 398,040 บาท คงเหลือ 709,460 บาท)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง

ลำดับ ที่	รายละเอียดงบประมาณ/โครงการ	จำนวนงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	วิธีการ	ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง
	*ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,357,000.00		
(1)	ปรับปรุงห้องน้ำผู้ป่วย พร้อมติดตั้งสัญญาณฉุกเฉิน 39 ห้องๆละ 52,230.77 บาท รพ.ตรัง	2,037,000.00	e-bidding	แจ้งลงนามสัญญา บ.ปติมา 99 จก. (ดำเนินการครั้งที่ 2)
(2)	ปรับปรุงพื้นที่นั่งรอรับสำหรับผู้สูงอายุ รพ.กันตัง	600,000.00	e-bidding	ลงนามสัญญาแล้ว ระหว่างก่อสร้าง สิ้นสุด สัญญา 30 พ.ย. 62
(3)	ปรับปรุงทางลาด และราวจับระหว่างอาคาร รพ.นาโยง	448,000.00	เจาะจง	ส่งเบิกจ่ายแล้ว (23 ก.ย.62)
(4)	ต่อเติมห้องพักผู้ป่วยสูงอายุ ห้องน้ำ และห้องอาบน้ำ 4 เตียง รพ.วังวิเศษ	900,000.00	e-bidding	ลงนามสัญญาแล้ว เลขที่ 204/2562 ลว 23 ก.ย.62 สิ้นสุดสัญญา 21 ม.ค.63 (หจก.ส.สิทธิ โยธา)
(5)	ปรับปรุงทางลาด,ราวจับ 1 รายการ รพ.ห้วยยอด	179,000.00	เจาะจง	ลงนามสัญญาแล้ว เลขที่ 206/2562 ลว 21 ก.ย. 62 (นางศรินดา สุดสาย)
(6)	ปรับปรุงห้องตรวจผู้สูงอายุ 1 ห้อง รพ.ห้วยยอด	200,000.00	เจาะจง	ลงนามสัญญาแล้ว เลขที่ 295/2562 ลว 27 ก.ย.62
(7)	ปรับปรุงหลังคาที่จอดรถผู้สูงอายุและผู้พิการ รพ.ห้วยยอด	494,000.00	เจาะจง	ลงนามสัญญาแล้ว เลขที่ 205/2562 ลว 21 ก.ย.62 (นายสุรเจตน์ แก้วเซ่ง)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง

ลำดับ ที่	รายละเอียดงบประมาณ/โครงการ	จำนวนงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	วิธีการ	ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง
	*ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,357,000.00		
(8)	สร้างทางลาดและราวจับสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ รพ.ย่านตาขาว	400,000.00	เจาะจง	เบิกจ่ายแล้ว
(9)	ก่อสร้างทางเดิน ราวจับหลังคาเบา ระยะทาง 71 เมตร รพ.รัชฎา	284,000.00	เจาะจง	ลงนามสัญญาแล้ว เลขที่ 335/2562 ลว 30 ก.ย. 2562
(10)	ก่อสร้างราวจับทางเดิน รพ.สิเกา	306,100.00	เจาะจง	ลงนามสัญญาแล้ว (สิ้นสุดสัญญา 11 พ.ย.62 ระหว่างก่อสร้าง) ระหว่างดำเนินการตรวจรับ
(11)	ปรับปรุงทางลาด รพ.สิเกา	320,000.00	เจาะจง	ลงนามสัญญาแล้ว (สิ้นสุดสัญญา 16 ต.ค.62 รอส่งมอบงาน)
(12)	ปรับปรุงราวจับห้องน้ำ รพ.ปะเหลียน	40,300.00	เจาะจง	ลงนามสัญญาแล้ว หจก.วัฒนชัยการโยธา 2002 เลขที่สัญญา 195/2562 ลว 30 ส.ค.62 (สิ้นสุดสัญญา 29 ต.ค.62)
(13)	ปรับปรุงราวจับทางเดินภายในอาคาร รพ.ปะเหลียน	170,500.00	เจาะจง	ลงนามสัญญาแล้ว หจก.วัฒนชัยการโยธา 2002 เลขที่สัญญา 195/2562 ลว 30 ส.ค.62 (สิ้นสุดสัญญา 29 ต.ค.62)
(14)	ปรับปรุงห้องน้ำสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการตึกผู้ป่วยใน รพ.ปะเหลียน	199,000.00	เจาะจง	ลงนามสัญญาแล้ว หจก.วัฒนชัยการโยธา 2002 เลขที่สัญญา 195/2562 ลว 30 ส.ค.62 (สิ้นสุดสัญญา 29 ต.ค.62)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง

ลำดับ ที่	รายละเอียดงบประมาณ/โครงการ	จำนวนงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	วิธีการ	ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง
1	โครงการเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ : Age-Friendly Cities จังหวัดตรัง	9,968,600.00		
	1.1 กิจกรรม Itermmediate Care จัดหาเครื่องมือทางการแพทย์ที่จำเป็นในการให้บริการ	805,200.00		
	รักษาพยาบาลผู้สูงอายุ (รพ.ตรัง)			
	*ค่าครุภัณฑ์	805,200.00		
	(1) เครื่องวัดแรงบีบมือแบบดิจิตอล 1 เครื่อง	16,600.00	e-bidding	แจ้งลงนามสัญญา (ทจก.สยามเฮลท์ รีเสปบิลิ เทชั่น)
	(2) เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า 3 เตียง	150,000.00	e-bidding	แจ้งลงนามสัญญา (บ.เบอร์ลิน เยอรมนี อิม พอร์ต จก.)
	(3) จักรยานออกกำลังกายแบบวัดงานได้ 1 เครื่อง	110,600.00	เจาะจง	ขออนุมัติซื้อแล้ว แจ้งให้บริษัทมาเสนอราคา (2 ก.ย.62ไม่มีผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก ขอ อนุมัติเปลี่ยนแปลงวิธีดำเนินการจาก e-bidding เป็นเฉพาะเจาะจง)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง

ลำดับ ที่	รายละเอียดงบประมาณ/โครงการ	จำนวนงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	วิธีการ	ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง
	*ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,357,000.00		
(15)	ปรับปรุงทางสำหรับรถเข็นผู้สูงอายุ รพ.ปะเหลียน	50,000.00	เจาะจง	ลงนามสัญญาแล้ว หจก.วัฒนชัยการโยธา 2002 เลขที่สัญญา 195/2562 ลว 30 ส.ค.62 (สิ้นสุดสัญญา 29 ต.ค.62)
(16)	ก่อสร้างทางลาด หลังคา พร้อมราวจับ รพ.หาดสำราญ	300,000.00	เจาะจง	ส่งเบิกจ่ายแล้ว
(17)	ปรับปรุงห้องน้ำสำหรับผู้สูงอายุและผู้รับบริการทั่วไป รพ.หาดสำราญ	429,100.00	เจาะจง	ลงนามสัญญาแล้ว เลขที่ 185/2562 ลว 21 ส.ค.62 หจก.พีเอ็นวาน ฐรกิจ (สิ้นสุดสัญญา 20 ต.ค.62)
	1.3 กิจกรรมปรับปรุงสวนหย่อม และลานกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ (รพ.กันตัง และ รพ.ปะเหลียน)	698,900.00		
	*ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	698,900.00		
(1)	ปรับปรุงสวน รพ.กันตัง	298,900.00	เจาะจง	ลงนามสัญญาแล้ว (สิ้นสุดสัญญา 21 ก.ย.62) คาดว่าส่งมอบงาน 2 ต.ค.62 (ส่งวนสิทธิ์ ค่าปรับไว้แล้ว)
(2)	ก่อสร้างลานกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุพร้อมอุปกรณ์ออกกำลังกาย รพ.ปะเหลียน	300,000.00	เจาะจง	ลงนามสัญญาแล้ว หจก.วัฒนชัยการโยธา 2002 เลขที่สัญญา 197/2562 ลว 30 ส.ค.62 (สิ้นสุดสัญญา 29 ต.ค.62)
(3)	ปรับปรุงสวนหย่อมสำหรับผู้สูงอายุ รพ.ปะเหลียน	100,000.00	เจาะจง	ลงนามสัญญาแล้ว หจก.วัฒนชัยการโยธา 2002 เลขที่สัญญา 196/2562 ลว 30 ส.ค.62 (สิ้นสุดสัญญา 29 ต.ค.62)

สวนหย่อม รพ. ก้นต้ง



ทางลาด รพ. หาดสำราญ

