

งบลงทุน ปี 63-64



เสนอ...คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล

2 มีนาคม 2564

รายการงบประมาณ ปี 63



ลำดับ	รายการ	งบประมาณ	วงเงินจัดจ้าง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการ				
					เลขที่สัญญา	งวดงาน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ขั้นตอนปัจจุบัน
	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								
1	อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) ร.พ.หาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา	9,617,500.00	8,700,000.00	917,500.00	259/2563	8	13 มิ.ย.63	7 มิ.ย.64	- เบิกแล้ว 5 งวด- ดำเนินการ งวด 6
	กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ ทางเลือก								
1	อาคารผู้ป่วยนอกการแพทย์แผนไทยและ การแพทย์ทางเลือก 4 ชั้น	8,233,800.00							หารือ กวพ. กรณีสัดส่วน การร่วมทุนและความ รับผิดชอบของกิจการ ร่วมค้า

งบลงทุน ปี 64

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ครุภัณฑ์		สิ่งก่อสร้าง		รวม		
		รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน	ร้อยละ
1	เบิกจ่ายแล้ว	21	2,624,500.00	-	-	21	2,624,500.00	3.29
2	ลงนามสัญญา/PO แล้ว	3	2,688,000.00	3	4,184,000.00	6	6,872,000.00	8.61
3	ได้ผู้ขาย/ผู้รับจ้างแล้วรอลงนามสัญญา	-	-	1	1,022,700.00	1	1,022,700.00	1.28
4	ยังไม่ได้ผู้รับจ้าง/ผู้ขาย	9	9,000,000.00	5	59,865,400.00	14	68,865,400.00	86.31
5	คงเหลือ- เหลือจากก่อนนี้		110,000.00		296,300.00		406,300.00	0.51
	รวม	33	14,422,500.00	9	65,368,400.00	42	79,790,900.00	100.00

รายการที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน

ครุภัณฑ์

- 1.ครุภัณฑ์ในรถพยาบาล = 9,000,000 บาท (9 รายการ)

ยกเลิกครั้งที่ 1 เนื่องจากมีผู้เสนอ 1 ราย/
คุณลักษณะไม่ถูกต้อง /ขอดำเนินการครั้งที่ 2

สิ่งก่อสร้าง

ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอลงนาม 1 รายการ

1.บ้านพัก รพ.สต.กะลาเส 1,022,700 บาท

ดำเนินการครั้งที่ 2 /รอลงนาม 24 ก.พ.64

รายการที่ยังไม่ก่อกำหนด(ต่อ)

สิ่งก่อสร้าง	
ยังไม่ได้ผู้รับจ้าง/ผู้ขาย 5 รายการ	
1.ระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลห้วยยอด 12,850,900 บาท	เสนอขออนุมัติราคากลาง
2.อาคารพัสดุ โรงพยาบาลรัฐฉะ 8,041,400 บาท	เสนอขอซื้อขอจ้าง+เผยแพร่ร่างประกาศ
3.อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ โรงพยาบาลห้วยยอด 29,909,000 บาท	เสนอแก้ไขแบบแปลนไปกองแบบแผน
4.อาคารพัสดุ โรงพยาบาลกันตัง 1 หลัง 8,041,400 บาท	เผยแพร่ร่างประกาศ 25 กพ.-3 มีค.64
5.บ้านพักข้าราชการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเจ้าพะ 1,022,700 บาท	ยกเลิกครั้งที่ 1 2 /ประกาศครั้งที่ 3 เสนอราคา 8 มีค./พิจารณา 9 มีค.64

รายละเอียดรายการเงินกู้เพื่อแก้ปัญหา เยี่ยวยา
และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม
ที่ได้รับผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(เบื้องต้น)

รายการลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง

ตามมติ ครม. 29 ธันวาคม 2563

ครุภัณฑ์ 23 รายการ

▪ เป็นเงิน 18,850,000 บาท

สิ่งก่อสร้าง 5 รายการ

▪ เป็นเงิน 3,534,000 บาท

รวมเป็นเงิน 22,384,000 บาท

ตามมติ ครม. 12 มกราคม 2564

ครุภัณฑ์ 621 รายการ

▪ เป็นเงิน 70,343,000 บาท

สิ่งก่อสร้าง 19 รายการ

▪ เป็นเงิน 2,791,200 บาท

รวมเป็นเงิน 73,134,200 บาท

การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

1. รพศ. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายการสิ่งก่อสร้าง/ครุภัณฑ์ ของ รพศ.
2. รพช. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายการสิ่งก่อสร้าง/ครุภัณฑ์ ของ รพช. แต่ละแห่ง
3. สสอ. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายการสิ่งก่อสร้าง/ครุภัณฑ์ ของ รพสต. ในแต่ละอำเภอ

(มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563)

ลำดับ	หน่วยงาน	รับจัดสรร				รวม
		ครุภัณฑ์		สิ่งก่อสร้าง		
		รายการ	งบประมาณ	รายการ	งบประมาณ	
1	รพ.ห้วยยอด		-	1	1,601,400.00	1,601,400.00
2	รพ.วังวิเศษ	1	450,000.00	1	1,601,400.00	2,051,400.00
3	รพ.รัชฎา		-	3	331,200.00	331,200.00
4	รพ.ตรัง	22	18,400,000.00	-	-	18,400,000.00
	รวม	23	18,850,000.00	5	3,534,000.00	22,384,000.00

(มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564)

ลำดับ	หน่วยงาน	รับจัดสรร				รวม
		ครุภัณฑ์		สิ่งก่อสร้าง		
		รายการ	งบประมาณ	รายการ	งบประมาณ	
1	สสอ.หาดสำราญ	16	844,000.00	-	-	844,000.00
2	สสอ.ห้วยยอด	64	3,258,000.00	-	-	3,258,000.00
3	สสอ.สีเกา	28	1,365,000.00	-	-	1,365,000.00
4	สสอ.วังวิเศษ	20	1,173,000.00	-	-	1,173,000.00
5	สสอ.รัชฎา	17	984,000.00	-	-	984,000.00

(มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564)

ลำดับ	หน่วยงาน	รับจัดสรร				รวม
		ครุภัณฑ์		สิ่งก่อสร้าง		
		รายการ	งบประมาณ	รายการ	งบประมาณ	
6	สสอ.ย่านตาขาว	48	2,425,000.00	-	-	2,425,000.00
7	สสอ.เมือง	67	3,697,000.00	-	-	3,697,000.00
8	สสอ.ปะเหลียน	92	4,293,000.00	-	-	4,293,000.00
9	สสอ.กันตัง	104	5,322,000.00	-	-	5,322,000.00
10	สสอ.นาโยง	23	1,549,000.00	-	-	1,549,000.00
11	รพ.หาดสำราญ	18	915,000.00	-	-	915,000.00
12	รพ.ห้วยยอด	5	5,900,000.00	5	1,230,300.00	7,130,300.00

ลำดับ	หน่วยงาน	รับจัดสรร				รวม
		ครุภัณฑ์		สิ่งก่อสร้าง		
		รายการ	งบประมาณ	รายการ	งบประมาณ	
13	รพ.สีเกา	28	2,495,000.00	5	676,200.00	3,171,200.00
14	รพ.วังวิเศษ	4	2,025,000.00	1	98,300.00	2,123,300.00
15	รพ.รัชฎา	6	1,452,000.00	3	294,900.00	1,746,900.00
16	รพ.ย่านตาขาว	13	5,495,000.00	-	-	5,495,000.00
17	รพ.ปะเหลียน	5	3,455,000.00	-	-	3,455,000.00
18	รพ.กันตัง	7	5,210,000.00	3	294,900.00	5,504,900.00
19	รพ.นาโยง	48	2,886,000.00	2	196,600.00	3,082,600.00
20	รพ.ตรัง	8	15,600,000.00	-	-	15,600,000.00
	รวม	621	70,343,000.00	19	2,791,200.00	73,134,200.00

ลำดับ	หน่วยงาน	รับจัดสรร				รวม	การดำเนินการ			
		ครุภัณฑ์		สิ่งก่อสร้าง			เจาะจง		E-bidding	
		รายการ	งบประมาณ	รายการ	งบประมาณ		รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน
1	รพ.ห้วยยอด	5	5,900,000.00	5	1,230,300.00	7,130,300.00	1	98,300	9	7,032,000
2	รพ.ย่านตาขาว	13	5,495,000.00	-	-	5,495,000.00	10	695,000	3	4,800,000
3	รพ.กันตัง	7	5,210,000.00	3	294,900.00	5,504,900.00	3	294,900	7	5,210,000
4	รพ.ปะเหลียน	5	3,455,000.00	-	-	3,455,000.00	1	55,000	4	3,400,000
5	รพ.สิเกา	28	2,495,000.00	5	676,200.00	3,171,200.00	5	676,200	28	2,495,000
6	รพ.วังวิเศษ	4	2,025,000.00	1	98,300.00	2,123,300.00	0	-	5	2,123,300
7	รพ.นาโยง	48	2,886,000.00	2	196,600.00	3,082,600.00	2	196,600	48	2,886,000
8	รพ.รัชฎา	6	1,452,000.00	3	294,900.00	1,746,900.00	8	446,900	1	1,300,000
9	รพ.หาดสำราญ	18	915,000.00	-	-	915,000.00	18	915,000	0	-
10	สสอ.เมือง	67	3,697,000.00	-	-	3,697,000.00	0	-	67	3,697,000
11	สสอ.ห้วยยอด	64	3,258,000.00	-	-	3,258,000.00	13	468,000	51	2,790,000
12	สสอ.ย่านตาขาว	48	2,425,000.00	-	-	2,425,000.00	37	1,655,000	11	770,000
13	สสอ.กันตัง	104	5,322,000.00	-	-	5,322,000.00	0	-	104	5,322,000
14	สสอ.ปะเหลียน	92	4,293,000.00	-	-	4,293,000.00	20	495,000	72	3,798,000
15	สสอ.สิเกา	28	1,365,000.00	-	-	1,365,000.00	0	-	28	1,365,000
16	สสอ.วังวิเศษ	20	1,173,000.00	-	-	1,173,000.00	20	1,173,000	0	-
17	สสอ.นาโยง	23	1,549,000.00	-	-	1,549,000.00	14	919,000	9	630,000
18	สสอ.รัชฎา	17	984,000.00	-	-	984,000.00	17	984,000	0	-
19	สสอ.หาดสำราญ	16	844,000.00	-	-	844,000.00	16	844,000		
	รวม	613	54,743,000	19	2,791,200	57,534,200	185	9,915,900	447	47,618,300

"ស័ក្តិសិទ្ធិ"

