

ความก้าวหน้าการเบิกจ่าย
งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน
(งบค่าเสื่อม)

ประจำปีงบประมาณ 2563-2564

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.พ.64)

ปีงบประมาณ 2563

หน่วยบริการ	งบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	คิดเป็นร้อยละ
รพ.กันตัง	6,399,533.96	6,399,533.96	100.00
รพ.ตรัง	21,449,895.78	20,048,745.78	93.47
รพ.นาโยง	3,177,557.20	3,177,557.20	100.00
รพ.ปะเหลียน	5,423,545.76	4,253,545.76	78.43
รพ.ย่านตาขาว	5,911,582.23	5,171,582.23	87.48
รพ.รัชฎา	4,127,651.90	2,677,651.90	64.87
รพ.วังวิเศษ	2,838,577.33	2,226,900.00	78.45
รพ.สิเกา	2,951,048.75	2,003,858.75	67.90
รพ.ห้วยยอด	8,255,833.89	5,082,834.10	61.57
รพ.หาดสำราญ	1,413,489.82	1,413,489.82	100.00
รวม	61,948,716.62	52,455,699.50	84.68

รายการที่ยังไม่ลงนามสัญญา ปีงบประมาณ 2563

หน่วยแม่ ข่าย	หน่วยบริการ ลูกข่าย	งบ ระดับ	รายการ	งบค่าเสื่อม UC	สถานะ	ความก้าวหน้า
รพ.สีเกา	รพ.สต. กะลาเส	70	ปรับปรุงห้องทันตกรรม รวมย้ายยูนิตเดิม	160,000	1	อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง
รพ.สีเกา	รพ.สต. กะลาเส	70	ปรับปรุงมุมพัฒนาการเด็ก	40,000	1	จัดจ้างแล้วลงนามใบสั่งจ้าง 1 มี.ค.64
รพ.สีเกา	รพ.สีเกา	70	งานปรับปรุงและซ่อมแซมห้องตรวจโรคและ จุดซักประวัติ	403,000	1	จัดจ้างแล้วลงนามใบสั่งจ้าง 1 มี.ค.64
รพ.รัชฎา	รพ.รัชฎา	10	รีวคอนกรีตเสริมเหล็ก	1,450,000	1	อยู่ระหว่างจัดทำประกาศผู้ รับจ้าง
รพ.ตรัง	รพ.สต. นาบิงหลา	20	ปรับปรุงขยายพื้นที่รอรับบริการผู้ป่วยนอก	295,150	2	อยู่ระหว่างปรับรายละเอียด แบบแปลน ขนาดไม่ตรง
รพ. ปะเหลียน	รพ.ปะเหลียน	70	เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ แบบประมวลผล 12 lead มีจอภาพสำหรับแสดงผล เครื่องพิมพ์ผล แป้นพิมพ์ข้อมูล และปุ่ม ควบคุมการทำงานประกอบอยู่ในเครื่อง เดียวกัน	250,000	2	อยู่ระหว่างคณะกรรมการ พิจารณาอุทธรณ์ และข้อ ร้องเรียนกรมบัญชีการ พิจารณา ร้องไปกรมบัญชีกลาง เพื่อวินิจฉัย เรื่อง spec เมื่อ
รพ. ปะเหลียน	รพ.ปะเหลียน	70	เป็นเครื่องตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิด สี 2 หัวตรวจ ทำการตรวจแบบ Dopplerได้	920,000	2	ต.ค. 63 ยังไม่รับการตอบกลับ

ปีงบประมาณ 2564

หน่วยบริการ	งบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	คิดเป็นร้อยละ	ร้อยละ
รพ.ตรัง	21,402,602.83	19,190,289.30	2,212,313.53	10.34
รพ.กันตัง	5,843,017.88	5,363,017.88	480,000.00	8.21
รพ.ย่านตาขาว	4,362,663.83	4,362,663.83	-	-
รพ.ปะเหลียน	7,782,401.12	5,967,641.12	1,814,760.00	23.32
รพ.สิเกา	2,679,287.77	1,912,987.77	66,300.00	28.60
รพ.ห้วยยอด	6,615,758.96	6,561,758.96	54,000.00	0.82
รพ.วังวิเศษ	5,244,637.52	5,244,637.52	-	-
รพ.นาโยง	2,782,107.23	2,782,107.23	-	-
รพ.รัชฎา	3,171,356.22	429,500.00	2,741,856.22	86.46
รพ.หาดสำราญ	1,254,023.43	646,785.00	607,238.43	48.42
รวม	61,137,856.79	52,461,388.61	8,676,468.18	14.19

09:58

LTE 71%

< ค่าเสื่อมสสจ.แ... (11) 🔍 📞 ☰



สายันต์ สปสช.เขต12

ได้ข่าวแว่วมาว่า ท่านผู้ตรวจ
กำชับให้มีการเปลี่ยนแปลง
รายการงบค่าเสื่อมปี 2564
ภายในมีนาคม นี้... ทุกท่านคง
ต้องแจ้งข่าวไปยังหน่วยบริการ
แล้วนะครับ ให้รีบส่ง และ
ทบทวนแผนโดยเร็ว เพราะ
หลังจากมีนาคมแล้ว น่าจะไม่
ให้เปลี่ยนแปลงรายการแล้ว
(ถ้าที่ไหนเปลี่ยนก็น่าจะเป็นที่
จับตาเพราะท่านผู้ตรวจท่านจะ
เข้าประชุม อปสข.เป็นประจำ)
อปสข.จะประชุมครั้งต่อไปเดือน
เมษายน 64

09:19

อปสข.จะประชุมครั้งต่อไปเดือน
เมษายน 64

09:19



สายันต์ สปสช.เขต12

ส่งข่าวหน่วยบริการทบทวนแผน
ของตัวเองโดยด่วนเลยครับ หาก
ต้องการเปลี่ยนแปลงให้รีบทำ
เรื่องเลย

09:20



สายันต์ สปสช.เขต12

สำหรับของปี 2563 น่าจะ
เปลี่ยนแปลงไม่ได้แล้วนะครับ

09:21

แนวทางดำเนินการ

1. งบประมาณ 2563 เร่งดำเนินการเบิกจ่ายให้เสร็จภายใน มีนาคม 2564
2. ให้ทบทวนแผนโดยเร็วหากมีการเปลี่ยนแปลงรายการงบค่าเสื่อมปี 2564 ให้ดำเนินการภายในเดือน มีนาคม 2564 เท่านั้น
3. งบประมาณ 2564 ดำเนินการก่อนนี้ผูกพันและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในปี งบประมาณ