

# งบลงทุน ปี 63-64



เสนอ...คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล

7 เมษายน 2564

# รายการงบประมาณ ปี 63



ลำดับ	รายการ	งบประมาณ	วงเงินจัดจ้าง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการ				
					เลขที่สัญญา	งวดงาน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ขั้นตอนปัจจุบัน
	<b>สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข</b>								
1	อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) ร.พ.หาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา	9,617,500.00	8,700,000.00	917,500.00	259/2563	8	13 มิ.ย.63	7 มิ.ย.64	- เบิกแล้ว 6 งวด ดำเนินการ งวด 7-8 สิ้นสุดสัญญา 7 มิ.ย.64
	<b>กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ ทางเลือก</b>								
1	อาคารผู้ป่วยนอกการแพทย์แผนไทยและ การแพทย์ทางเลือก 4 ชั้น	8,233,800.00							ลงนามสัญญา 23 มีนาคม 2564 เลขที่ สัญญา 218/2564

# งบลงทุน ปี 64

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ครุภัณฑ์		สิ่งก่อสร้าง		รวม			หมายเหตุ
		รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน	ร้อยละ	
1	เบิกจ่ายแล้ว	23	4,334,500.00	-	186,000.00	23	4,520,500.00	5.67	
2	ลงนามสัญญา/PO แล้ว	10	9,753,000.00	4	5,017,100.00	5	14,770,100.00	18.51	
3	ได้ผู้ขาย/ผู้รับจ้างแล้วรอลงนามสัญญา		-	1	8,041,400.00	1	8,041,400.00	10.08	
4	ยังไม่ได้ผู้รับจ้าง/ผู้ขาย	-	-	3	50,801,300.00	3	50,801,300.00	63.67	
5	คืบงบประมาณ	-	-	1	1,022,700.00	1	1,022,700.00	1.28	คืน สป
6	คงเหลือ- เหลือจากก่อนนี้		335,000.00		299,900.00		634,900.00	0.80	คืน สป
	<b>รวม</b>	<b>33</b>	<b>14,422,500.00</b>	<b>9</b>	<b>65,368,400.00</b>	<b>33</b>	<b>79,790,900.00</b>	<b>100.00</b>	



# รายการที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน

<b>สิ่งก่อสร้าง ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน</b>				
<b>ได้ผู้รับจ้างแล้ว/เสนอสัญญา 1 รายการ</b>				
1.อาคารพัสดุ รพ.กันตัง 8,041,400 บาท				
<b>ยังไม่ได้ผู้รับจ้าง/ผู้ขาย 5 รายการ</b>				
1.ระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลห้วยยอด 12,850,900 บาท (รายงานร่างวิจารณ์+ร่างประกาศใหม่)				
2.อาคารพัสดุ โรงพยาบาลรัชฎา 8,041,400 บาท (ประกาศ/เสนอราคา 7 เมย.)				
3.อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ โรงพยาบาลห้วยยอด 29,909,000 บาท (แก้ไขแบบแปลนไปกองแบบแผน)				
<b>คินงบประมาณ 1 รายการ</b>				
1.บ้านพักข้าราชการ รพ.สต.บ้านเจ้าพะ อ.ปะเหลียน 1,022,700 บาท (ดำเนินการ 3 ครั้ง ไม่ได้ผู้รับจ้าง)				

"ស័ក្តិសិទ្ធិ"

