

งบลงทุน ปี 63-64



เสนอ...คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล

30 มิถุนายน 2564

รายการงบประมาณ ปี 63



ลำดับ	รายการ	งบประมาณ	วงเงินจัดจ้าง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการ				
					เลขที่สัญญา	งวดงาน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ขั้นตอนปัจจุบัน
	กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก								
1	อาคารผู้ป่วยนอกการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 4 ชั้น	8,233,800.00			218/2584 ลว 23 มีค.64		24 มีค.64		ดำเนินการงวด 1

รายการที่ก่อกั้นนี้ผูกพันแล้ว

- | | | | |
|--|--|--|--|
| 1. ครุภัณฑ์ในรพพยาบาล 9 รายการ วงเงิน 8,775,000 บาท ระหว่างติดตั้งอุปกรณ์วันละ 1 คัน สิ้นสุด 29 มิ.ย. 64 | | | |
| 2. ปรับปรุงหลังคา สสจ.ตรัง วงเงิน 2,400,000 บาท ส่งเบิก 2/3 งวด สิ้นสุด 24 มิ.ย.64 | | | |
| 3. บ้านพักข้าราชการ รพ.สต.เกาะสุกร วงเงิน 1,319,000 บาท สิ้นสุด 28 ส.ค. 64 5 งวด (ตามสัญญา งวด3) งวด 1 เสร็จแล้ว | | | |
| 4. บ้านพักข้าราชการ รพ.สต.กะลาเส วงเงิน 1,019,100 บาท ส่งเบิก 1/4 งวด/สิ้นสุดสัญญา 31 ก.ค. 64 (ดำเนินการงวด 2-3) | | | |
| 5. อาคารพัสดุ รพ.กันตัง วงเงิน 6,700,000 บาท ลงนาม 21 เม.ย.64 ดำเนินการ งวด1/6 งวด | | | |
| 6.ระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลห้วยยอด 12,850,900 บาท ลงนามสัญญา 15 มิ.ย. 64 | | | |
| 7.อาคารพัสดุ โรงพยาบาลรัชฎา 8,041,400 บาท ลงนามสัญญา 21 มิ.ย. 64 | | | |

รายการที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน

1. อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ โรงพยาบาลห้วยยอด 29,909,000 บาท (กำหนดราคากลาง) ๘

รายละเอียดรายการเงินกู้เพื่อแก้ปัญหา เยียวยา
และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม
ที่ได้รับผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(เบื้องต้น)

รายการลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง

การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

1. รพศ. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายการสิ่งก่อสร้าง/ครุภัณฑ์ ของ รพศ.
2. รพช. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายการสิ่งก่อสร้าง/ครุภัณฑ์ ของ รพช. แต่ละแห่ง
3. สสอ. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายการสิ่งก่อสร้าง/ครุภัณฑ์ ของ รพสต. ในแต่ละอำเภอ

สรุปความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนปี 2564

งบเงินกู้เพื่อแก้ปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (เบื้องต้น)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2564)

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	รายการ	วงเงิน	รวม	หมายเหตุ
				ร้อยละ	
1	เบิกจ่ายแล้ว	38	1,662,000.00	2.70	
2	Po แล้ว	131	24,730,188.00	40.20	
3	ลงนามสัญญาแล้ว รอทำ PO	61	4,577,000.00	7.44	
4	ได้ผู้ขาย/ผู้รับจ้างแล้วรอลงนามสัญญา	170	18,608,400.00	30.25	
5	ยังไม่ได้ผู้รับจ้าง/ผู้ขาย	136	11,644,400.00	18.93	
6	คืบงบบประมาณ	1	196,600.00	0.32	
7	คงเหลือ		-	-	
	- เหลือจากก่อนนี้		99,612.00	0.16	
รวม		537	61,518,200.00	100.00	

ความก้าวหน้าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบเงินกู้เพื่อแก้ปัญหา เยี่ยวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (มติ ครม. 29ธค.63 และ 12 มค.64)

ลำดับ	หน่วยงาน	รับจัดสรร		การดำเนินการ				ผลการดำเนินงาน								เงินเหลือ จากก้อนนี้		
		รายการ	งบประมาณ	เจาะจง		E-bidding		ยังไม่ได้ผู้รับจ้าง/ผู้ขาย		รอลงนาม		ลงนามแล้ว		PO แล้ว			เบิกจ่าย	
				รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	รายการ	จำนวนเงิน		รายการ	จำนวนเงิน
1	รพ.ห้วยยอด	7	8,731,700	1	98,300	6	8,633,400	1	1,601,400	3	4,600,000	1	1,132,000	2	1,398,300	-	-	
2	รพ.ย่านตาขาว	7	5,495,000	4	695,000	3	4,800,000	-	-	-	-	-	-	7	5,480,000	-	-	15,000
3	รพ.กันตัง	6	5,504,900	1	294,900	5	5,210,000	1	2,500,000	-	-	-	-	5	3,004,900	-	-	
4	รพ.ปะเหลียน	4	3,455,000	1	55,000	3	3,400,000	-	-	-	-	-	-	4	3,450,888			4,112
5	รพ.สิเกา	7	3,171,200	3	1,026,200	4	2,145,000	-	-	4	2,145,000	-	-	3	1,026,200	-	-	
6	รพ.วังวิเศษ	7	4,174,700	-	-	7	4,178,700	-	-	6	4,076,400	-	-	1	98,300	-	-	-
7	รพ.นาโยง	9	3,082,600	คืน 1 รายการ	-	8	2,886,000	-	-	-	-	-	-	8	2,876,000	-	-	10,000
8	รพ.รัชฎา	7	2,078,100	6	778,100	1	1,300,000	-	-	-	-	-	-	7	2,073,100	-	-	5,000
9	รพ.หาดสำราญ	4	915,000	4	915,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1	210,000	3	705,000	

ความก้าวหน้าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบเงินกู้เพื่อแก้ปัญหา เยี่ยวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (มติ ครม. 29ธค.63 และ 12 มค.64)

ลำดับ	หน่วยงาน	รับจัดสรร		การดำเนินการ				ผลการดำเนินงาน								เงินเหลือ จากก้อนนี้		
		รายการ	งบประมาณ	เจาะจง		E-bidding		ยังไม่ได้ผู้รับจ้าง/ผู้ขาย		รอลงนาม		ลงนามแล้ว		PO แล้ว			เบิกจ่าย	
				รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	รายการ	จำนวนเงิน		รายการ	จำนวนเงิน
10	สสอ.เมือง	67	3,697,000	-	-	67	3,697,000	-	-	7	252,000	60	3,445,000	-	-	-	-	-
11	สสอ.ห้วยยอด	64	3,258,000	13	468,000	51	2,790,000	11	770,000	26	1,040,000	-	-	27	1,441,500	-	-	6,500
12	สสอ.ย่านตาขาว	48	2,425,000	25	815,000	23	1,610,000	23	1,610,000	-	-	-	-	12	480,000	13	335,000	
13	สสอ.กันตัง	104	5,322,000	-	-	104	5,322,000			104	5,322,000	-	-	-	-	-	-	
14	สสอ.ปะเหลียน	92	4,293,000	20	495,000	72	3,798,000	72	3,798,000	-	-	-	-	2	135,000	18	342,000	18,000
15	สสอ.สิเกา	28	1,365,000	-	-	28	1,365,000	28	1,365,000									
16	สสอ.วังวิเศษ	20	1,173,000	20	1,173,000	-	-	-	-	20	1,173,000			-	-			
17	สสอ.นาโยง	23	1,549,000	14	919,000	9	630,000	-	-	-	-	-	-	23	1,549,000	-	-	
18	สสอ.รัชฎา	17	984,000	17	984,000	-	-							17	943,000			41,000
19	สสอ.หาดสำราญ	16	844,000	16	844,000									12	564,000	4	280,000	
	รวม	537	61,518,200	145	9,560,500	391	51,765,100	136	11,644,400	170	18,608,400	61	4,577,000	131	24,730,188	38	1,662,000	99,612

ขอความร่วมมือ

- 1. เร่งรัดดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง/เบิกจ่าย ภายในปีงบประมาณ 2564 (30 กันยายน 2564)
- 2. ส่งรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการ ทุกวันพฤหัสบดี (กลุ่มไลน์รายงานงบลงทุน)
- 3. สสจ. และ รพ.ตรัง รายงานความก้าวหน้าในระบบติดตามงบลงทุน สป. ทุกวันศุกร์

"ស័ក្តិសិទ្ធិ"

