

สรุปผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน

งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ)

ณ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒

ประเภทงบ	เครือข่าย โรงพยาบาล	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	สถานะ	ปัญหา/แผนปฏิบัติการ/การขอขยายเวลาการเก็บรักษาเงิน (รายละเอียดจากการประชุม)
ระดับเขต	ย่านตาขาว	ซ่อมเปลี่ยนหลังคา เพดานและระบบไฟฟ้าอาคาร ๑๐ เตียง	๙๐๐,๐๐๐	จัดซื้อจัดจ้างแล้ว	<ul style="list-style-type: none"> อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง ทำหนังสือเพื่อขอขยายเวลาและเก็บรักษาเงิน โดยขอขยายเวลาถึงวันที่ ๓๑ มี.ค.๖๓ เรียบร้อยแล้ว
ระดับจังหวัด	ย่านตาขาว	ปรับปรุงอาคารผู้ป่วยตีกอุบัติเหตุฉุกเฉิน	๑,๔๕๐,๐๐๐	จัดซื้อจัดจ้างแล้ว	<ul style="list-style-type: none"> อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง ทำหนังสือเพื่อขอขยายเวลาและเก็บรักษาเงิน โดยขอขยายเวลาถึงวันที่ ๓๑ มี.ค.๖๓ เรียบร้อยแล้ว
ระดับหน่วย บริการ	ย่านตาขาว	ปรับปรุงอาคารผู้ป่วยตีกอุบัติเหตุฉุกเฉิน	๒,๒๘๕,๒๓๙.๗๕	จัดซื้อจัดจ้างแล้ว	
ระดับเขต	ห้วยยอด	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารผู้ป่วย	๘๐๐,๐๐๐	จัดซื้อจัดจ้างแล้ว	<ul style="list-style-type: none"> ขอแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เนื่องจากเปลี่ยนแปลงอำนาจการดำเนินการ เดิมเป็นอำนาจ ผอ.รพ.ลงนามสัญญา เปลี่ยนเป็น นพ.สสจ.ตรัง ลงนาม เนื่องจากเปลี่ยนแปลงวงเงิน การขยายเวลาระยะเวลาถึง ก.พ. ๒๕๖๓
ระดับจังหวัด	ห้วยยอด	เครื่องตรวจสมรรถภาพทารกในครรภ์ ๑ รายการ เป็นเงิน	๓๑๐,๐๐๐	ทำสัญญาแล้ว	รอส่งของ คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน
		เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟลสิกแบบจอสีพร้อมภาคยัตคาร์บอนฯ และออกซิเจน ๓ รายการ	๑,๒๘๐,๐๐๐	ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว	รอส่งของ คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน
ระดับหน่วย บริการ	ห้วยยอด	รายการครุภัณฑ์ ๑๙ รายการ	๓,๐๙๗,๒๐๐	ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างแล้ว	<ul style="list-style-type: none"> รอลงนามยกเลิกประกาศประกวดราคา เนื่องจากคุณลักษณะเฉพาะของยูนิตทำพื้นผิดพลาด ทำให้ต้องยกเลิกทุกรายการ เนื่องจากทำในคราวเดียวกัน

ประเภทงบ	เครือข่าย โรงพยาบาล	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	สถานะ	ปัญหา/แผนปฏิบัติการ/การขอขยายเวลาการเก็บรักษาเงิน (รายละเอียดจากการประชุม)
ระดับเขต	รัชฎา	ปรับปรุงอาคารผู้ป่วยใน	๔๐๐,๐๐๐	ทำสัญญาแล้ว	ส่งมอบงานงวดที่ ๑ แล้ว เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒